

积石山县 2022 年高标准农田建设项目 绩效评价结论表

基本 情况	项目名称	积石山县 2022 年高标准农田建设项目		
	评价年度	2023 年	评价类型	项目支出 绩效评价
	委托评价单位	积石山县 财政局	评价机构名称	甘肃坤信永诚 绩效评价咨询 服务有限公司
	评价对象名称	积石山县 2022 年高标准农田 建设项目	评价对象主体	积石山县 农业农村局
资金 情况 (万元)	预算安排资金 (A) (万元)	7130	实际到位资金 (B) (万元)	7130
	其中：补助资金	4456	其中：中央 财政	4456
	专项资金	2674	省级财政	2674
	实际支出资金 (C) (万元)	4568.1	年末结转结余 资金 (D) (万元)	2561.90
	预算支出完成率= (C/B) *100%			64.07%
预期绩效目标			实际完成目标	

<p>绩效 目标 完成 情况</p>	<p>1.积石山县 2022 年高标准农田(徐扈家乡、郭干乡、胡林家乡)建设项目:该项目在徐扈家乡长家寺村,郭干乡王家村、海家村、满陈家村、郭干村、大杨家村,胡林家乡大庄村等 3 个乡镇 8 个村实施,共 2 万亩。</p> <p>2.积石山县 2022 年高标准农田(胡林家乡胡林家等 5 个村)建设项目:该项目在胡林家乡胡林家村、吊坪村、左家村、高关村、张豆家村等 5 个村实施,共 2 万亩。</p> <p>3.积石山县 2022 年高标准农田(安集镇)建设项目:该项目在安集镇安:家湾村、风林村、风光村、辉光村、前进村、苟家山村等 6 个村实施,共 2 万亩。</p>	<p>第一片区积石山县 2022 年高标准农田(徐扈家乡、郭干乡、胡林家乡)建设项目建设任务 2 万亩,第二片区积石山县 2022 年高标准农田(胡林家乡胡林家等 5 个村)建设项目建设任务 2 万亩,第三片区积石山县 2022 年高标准农田(安集镇)建设项目建设任务 2 万亩。主要建设内容包括土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程等内容。三个片区的高标准农田建设均已实施完成。</p>		
<p>项目 支出 绩效 评价 情况</p>	<p>评价得分</p>	<p>88.99</p>	<p>评价等级</p>	<p>良</p>
	<p>评价 结论</p>	<p>总体认为临夏州积石山县 2022 年高标准农田建设项目立项及前期工作准备充分。资金支出执行率为 64.07%。项目预期产出已实现。项目建设成本基本控制在计划范围内。项目的实施有效提升粮食综合生产能力提升,田间道路通畅,灌溉设施完备,水资源利用率进一步提升、推动本地农业生产可持续发展。受益群众满意度达到 91%。但同时也存在项目绩效指标设置不完整,项目验收不及时等问题。</p>		
	<p>存在 问题</p>	<p>(一) 绩效指标设置不完善</p> <p>临夏州积石山县 2022 年高标准农田建设项目实施单位分别将绩效目标细化分解为具体的绩效指标。通过分析</p>		

	<p>发现，绩效指标完全参照省级绩效目标进行设置，未能进行细化量化，不能详细的描述实施内容。尤其产出数量指标不能以具体的数值细化量化，仅仅填写高标准农田建设 6 万亩，未能表述项目实施所划分的 3 个片区和具体内容。</p> <p>（二）项目验收不及时</p> <p>截至本次绩效评价工作结束前，项目未完成竣工验收工作，同时绩效评价工作组在现场踏勘时发现，经过一年时间，除现场所立的项目信息标识牌外，已无法区别项目建设前后的地形地貌。因此为长时间的搁置为后续竣工验收工作带来不便，加之积石山发生地震灾害，对已建设完成农田造成不同程度的破坏，对工程质量的验收带来困难。</p>
<p>相关建议</p>	<p>（一）完善项目绩效目标和绩效指标</p> <p>建议临夏州积石山县 2022 年高标准农田建设项目实施单位补充完善项目绩效指标，编制产出指标时应考虑项目的实际内容和预期产出、预期效果之间的关联性，同时从项目实际出发，理清思路，设置能够达到预期效益的个性化指标。指标还应根据各自项目产出的差异以及工作的实际情况设置，以清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。</p> <p>（二）尽快完成验收工作</p> <p>建议临夏州积石山县农业农村局尽快开展 2022 年高标准农田建设项目的竣工验收工作，同时对地震造成的农田设施损坏情况进行评估和核算，对已经出现损坏的农</p>

田设施和田间道路进行修补,保障来年农业生产的正常开展。

评价机构 (盖章):



主评人 (签字): 程玲

评价日期: 2023年12月31日

评价工作组人员 (签字):

辛光翰 张琦 刘苗苗

评价日期: 2023年12月31日